

**歌志内市東光最終処分場 維持管理状況報告書**

平成27年7月分

施設設置者名	歌志内市				
施設名	東光最終処分場				
施設所在地	歌志内市字東光23番1の内				
許可(届出)年月日	平成14年12月1日	許可番号		技術管理者名	林 孝 弘
埋立地面積	15,414㎡	埋立容量	119,553㎡	しゃ水工	プレミアムシート2重構造
浸出水処理施設規模	80㎡/日	浸出水処理方式	接触ばつ気+凝集沈殿+砂ろ過+キレート吸着		
埋立対象廃棄物	焼却残渣				

◎埋立状況			
項目	埋立年間計画量	月埋立状況	
埋立 ごみ 内 訳	焼却残渣(t)	2,700 t	265.64 t
	固化灰(t)	3,300 t	53.63 t
埋立ごみ合計(t)		2,450 t	319.27 t
埋立ごみ合計(㎡)		2,663 ㎡	347 ㎡
覆土量(t)		817 t	160 t
覆土量(㎡)		571 ㎡	112 ㎡
埋立容量(㎡)		3,234 ㎡	459 ㎡
埋立残余容量(㎡)		64,043 ㎡	51,379 ㎡
※平成27年6月埋立残余容量 51,838 ㎡			
※異常時に処置を講じた年月日及び内容等			
備考 埋立ごみ換算係数			
1) 焼却残渣(B): 埋立量(t) ÷ 0.933 = 埋立量(㎡)			
2) 固化灰(B): 埋立量(t) ÷ 0.867 = 埋立量(㎡)			
3) 覆土: 埋立量(t) ÷ 1.423 = 埋立量(㎡)			

◎地下水、放流水等の状況		
項目	日付	採取日
	測定結果	
		平成27年7月10日
		平成27年7月16日
浸 出 水	pH	7.3
	BOD(mg/ℓ)	28
	SS(mg/ℓ)	220
	塩化物イオン(mg/ℓ)	5800
	カルシウム(mg/ℓ)	1900
放 流 水	pH	目標値:5.8~8.6 7.0
	BOD(mg/ℓ)	目標値:60mg/ℓ以下 1.0
	SS(mg/ℓ)	目標値:60mg/ℓ以下 3.0
地 下 水	電気伝導率 (mS/m) (上流)	50
	電気伝導率 (mS/m) (下流)	130
	塩化物イオン (mg/ℓ) (上流)	2.0
	塩化物イオン (mg/ℓ) (下流)	29
※異常時に処置を講じた年月日及び内容等		
注1) 浸出水水質測定 1ヵ月に1回 年間12回実施。 放流水及び地下水水質測定 1ヵ月に1回 年間12回実施。		
注2) 浸出水、放流水、地下水は年1回の精密水質検査・ダイナミック測定を行う。 結果については別紙にて報告する。		

◎埋立地、浸出水処理設備、その他施設の状況																
埋立地、その他施設点検項目		悪臭の発散状況、害虫等の発生状況、覆土の状況、ごみの飛散、流出、浸出水の内部貯留法面、擁壁等の崩壊、遮水工状況														
点検は平日に実施。		点検結果 ○: 異常なし ×: 異常あり														
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日		
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
※異常時に処置を講じた年月日及び内容等																

浸出水処理設備点検項目		調整池状況(流量調整槽)、浸出水処理設備の点検														
点検は平日に実施。		点検結果 ○: 異常なし ×: 異常あり														
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日		
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
※異常時に処置を講じた年月日及び内容等																