

歌志内市東光最終処分場 維持管理状況報告書

令和元年 8月分

施設設置者名	歌志内市				
施設名	東光最終処分場				
施設所在地	歌志内市宇東光23番1の内				
許可(届出)年月日	12/1/2002	許可番号		技術管理者名	林 孝 弘
埋立地面積	15,414㎡	埋立容量	119,553㎡	しゃ水工	プレミアムシート2重構造
浸出水処理施設規模	80㎡/日	浸出水処理方式	接触ばっ気+凝集沈殿+砂ろ過+キレート吸着		
埋立対象廃棄物	焼却残渣				

◎埋立状況			
項 目		埋立年間計画量	月埋立状況
埋立 ごみ 内 訳	焼却残渣(t)	2,002 t	233.66 t
	固化灰(t)	448 t	52.42 t
埋立ごみ合計(t)		2,450 t	286.08 t
埋立ごみ合計(㎡)		2,663 ㎡	311 ㎡
覆土量(t)		817 t	0 t
覆土量(㎡)		571 ㎡	0 ㎡
埋立容量(㎡)		3,234 ㎡	311 ㎡
埋立残余容量(㎡)		51,258 ㎡	52,566 ㎡
※2019年7月埋立残余容量		52,876 ㎡	
※異常時に処置を講じた年月日及び内容等			
備考 埋立ごみ換算係数 1) 焼却残渣(B) : 埋立量(t) ÷ 0.933 = 埋立量(㎡) 2) 固化灰(B) : 埋立量(t) ÷ 0.867 = 埋立量(㎡) 3) 覆土 : 埋立量(t) ÷ 1.423 = 埋立量(㎡)			

◎地下水、放流水等の状況			
項 目	日 付	採取日	2019年8月2日
		測定結果	2019年8月9日
浸 出 水	pH		7.6
	BOD(mg/ℓ)		5.6
	SS(mg/ℓ)		32
	塩化物イオン(mg/ℓ)		6700
	カルシウム(mg/ℓ)		1400
放 流 水	pH	目標値:5.8~8.6	7.1
	BOD(mg/ℓ)	目標値:60mg/ℓ以下	1.7
	SS(mg/ℓ)	目標値:60mg/ℓ以下	13
地 下 水	電気伝導率 (mS/m) (上流)		24
	電気伝導率 (mS/m) (下流)		49
	塩化物イオン (mg/ℓ) (上流)		5.2
	塩化物イオン (mg/ℓ) (下流)		6.1
※異常時に処置を講じた年月日及び内容等			
注1) 浸出水水質測定 1ヵ月に1回 年間12回実施。 放流水及び地下水水質測定 1ヵ月に1回 年間12回実施。 注2) 浸出水、放流水、地下水は年1回の精密水質検査・ダ材・材類測定を行 結果については別紙にて報告する。			

◎埋立地、浸出水処理設備、その他施設の状況																
埋立地、その他施設点検項目		悪臭の発散状況、害虫等の発生状況、覆土の状況、ごみの飛散、流出、浸出水の内部貯留法面、擁壁等の崩壊、遮水工状況														
点検は平日に実施。 点検結果 ○: 異常なし ×: 異常あり																
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	
○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日		
○		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		
※異常時に処置を講じた年月日及び内容等																

浸出水処理設備点検項目																
調整池状況(流量調整槽)、浸出水処理設備の点検																
点検は平日に実施。 点検結果 ○: 異常なし ×: 異常あり																
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	
○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日		
○		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		
※異常時に処置を講じた年月日及び内容等																