【様式１－２】

橋梁名	道路種別	路線名	橋長(m)	架設年度	供用年数	最新点検年次	幅員	種類	所在地(緯度、経度)	健全性	修繕計画	対策の内容・時期・事業費(百万円) 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	事業費(百万円)	備考
二校橋 管理番号：3092 維持管理区分：C 補修対象優先順位：1		本町山沿線	10.00	1972	51	2022	4.10	RC桁橋(その他) その他(橋台)直接基礎2基	43.521005,142.039750	Ⅲ	対策内容	【委託】	←【上部工】桁架替 【仮設】仮橋			次回点検：1					次回点検：1		
											当初											0	
											平準化		7									7	
											委託費	8				1					1	10	
ふれあい橋 管理番号：4311 維持管理区分：C 補修対象優先順位：2		ウタシュナイ線	17.00	1995	28	2022	3.00	H形鋼(合成)橋 逆Ｔ式橋台直接基礎2基	43.499334,141.997250	Ⅲ	対策内容		【委託】	←【支承】取替え(鋼製からゴム製) 【伸縮装置】取替え(鋼製からゴム製) 【地覆】打替え 【防護柵】取替え 【路面】橋面防水工		次回点検：1						次回点検：1		
											当初			10								10	
											平準化			9								9	
											委託費		8			1					1	10	
花園橋(車) 管理番号：3032 維持管理区分：C 補修対象優先順位：3		東光線	10.30	1949	74	2022	7.00	鋼リベット Ｈ形鋼(合成)橋 重力式橋台直接基礎2基	43.520016,142.045722	Ⅲ	対策内容	←【支承】取替え(鋼製からゴム製) 【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製)		【委託】	←【上部工】撤去								廃橋予定
											当初	26										26	
											平準化				3							3	
											委託費			6								6	
花園橋(歩) 管理番号：3032 維持管理区分：C 補修対象優先順位：4		東光線	14.06	1949	74	2022	1.22	H形鋼(非合成)橋 小橋台直接基礎2基	43.520046,142.045681	Ⅰ	対策内容	←【支承】取替え(鋼製からゴム製)		【委託】	←【上部工】撤去								廃橋予定
											当初	33										33	
											平準化				3							3	
											委託費			6								6	
振興橋 管理番号：3231 維持管理区分：A 補修対象優先順位：5		神威川沿線	18.10	1973	50	2022	4.00	連続H形鋼(合成)橋 重力式橋台直接基礎2基 壁式橋脚(RC)直接基礎2基	43.511843,142.026777	Ⅱ	対策内容	←【支承】取替え(鋼製からゴム製) 【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製)			【委託】	←【地覆】打替え 【伸縮装置】取替え 【防護柵】取替え		←【床版】床版防水工+断面修復工+ひびわれ注入工 【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工			【上部工】 塗装塗替		
											当初	19						6				25	
											平準化					9						9	
											委託費				8	1					1	10	
開北橋 管理番号：1031 維持管理区分：C 補修対象優先順位：6		歌神2区線	15.80	1975	48	2022	8.00	H形鋼(合成)橋 逆Ｔ式橋台2基	43.515940,142.026306	Ⅲ	対策内容	←【支承】取替え(鋼製からゴム製) 【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製)			【委託】	【支承】モルタル打替 次回点検：1	←	←【床版】床版防水工+断面修復工+ひびわれ注入工 【伸縮装置】取り換え 【防護柵】当て板補強		【上部工・高欄】 塗装塗替	次回点検：1		
											当初	23						10				33	
											平準化						13	10				23	
											委託費				8	1					1	10	

【様式１－２】

橋梁名	道路種別	路線名	橋長(m)	架設年度	供用年数	最新点検年次	幅員	種類	所在地(緯度、経度)	健全性	修繕計画	対策の内容・時期・事業費(百万円) 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	事業費(百万円)	備考
羽衣橋 管理番号：3101 維持管理区分：C 補修対象優先順位：7		川向東線	11.60	1971	52	2022	4.00	H形鋼(合成)橋 重力式橋台直接基礎2基	43.520662 142.032222	Ⅱ	対策内容	~~【支承】取替え(鋼製からゴム製)~~ ~~【伸縮装置】取替え(鋼製からゴム製)~~				次回点検：1	【委託】	~~【床版】床版防水工+断面修復工+ひびわれ注入工~~ 【床版】断面修復工 【下部工】根継ぎ工			次回点検：1		
											当初	11						5				16	
											平準化								4			4	
											委託費					1	8				1	10	
祥雲橋 管理番号：3091 維持管理区分：B 補修対象優先順位：8		本町山沿線	20.71	1991	32	2022	10.00	プレテン中空床版橋 逆Ｔ式橋台直接基礎2基	43.519915 142.030639	Ⅰ	対策内容	~~【橋台】断面修復工~~ ~~【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製)~~				次回点検：1		【委託】	【地覆】部分補修工		次回点検：1		
											当初	19										19	
											平準化								5			5	
											委託費							6			1	7	
東光橋 管理番号：3041 維持管理区分：A 補修対象優先順位：9		新東光線	16.50	1999	24	2022	12.00	プレテン中空床版橋 逆Ｔ式橋台直接基礎2基	43.519835 142.045069	Ⅰ	対策内容	~~【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製)~~				~~【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工~~ 次回点検：1			【委託】	【伸縮装置】取替え	【路面】橋面防水工 次回点検：1		
											当初	13				4						17	
											平準化									11		11	
											委託費								5		1	6	
興隆橋 管理番号：3031 維持管理区分：A 補修対象優先順位：10		東光線	20.00	2002	21	2022	11.00	プレテン中空床版橋 逆Ｔ式橋台直接基礎2基	43.514609 142.048889	Ⅰ	対策内容	~~【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製)~~			~~【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工~~	次回点検：1				【伸縮装置】取替え 【委託】	【路面】橋面防水工 次回点検：1		
											当初	12			7							19	
											平準化										11	11	
											委託費					1				5	1	7	
西歌橋 管理番号：4144 維持管理区分：B 補修対象優先順位：11		文珠線	32.01	1988	35	2022	10.18	ポステン中空床版橋 逆Ｔ式橋台直接基礎2基	43.496711 141.994083	Ⅰ	対策内容	~~【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製)~~				次回点検：1		~~【主桁】断面修復工+ひびわれ注入工+表面含浸工+床版防水工(床版橋に適用)~~		【路面】橋面防水工 【伸縮装置】継目地敷設	次回点検：1		
											当初	11						19				30	
											平準化											0	
											委託費					1					1	7	
翠橋 管理番号：3072 維持管理区分：C 補修対象優先順位：12		本町川沿線	13.40	1985	38	2022	5.50	プレテン中空床版橋 逆Ｔ式橋台2基	43.520046 142.041903	Ⅰ	対策内容	~~【橋台】断面修復工~~				~~【主桁】断面修復工+ひびわれ注入工+表面含浸工+床版防水工(床版橋に適用)~~ 次回点検：1		【委託】	【路面】橋面防水工 【下部工】断面修復工		次回点検：1		
											当初	10				4						14	
											平準化								2			2	
											委託費					1		8			1	5	

【様式１－２】

橋梁名	道路種別	路線名	橋長(m)	架設年度	供用年数	最新点検年次	幅員	種類	所在地(緯度、経度)	健全性	修繕計画	対策の内容・時期・事業費(百万円) 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	事業費(百万円)	備考
星ヶ丘橋 管理番号：3051 維持管理区分：C 補修対象優先順位：13		星ヶ丘線	8.30	1986	37	2022	5.00	プレテン中空床版橋 半重力式橋台直接基礎2基	43.518705 142.045556	Ⅰ	対策内容	←→【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製)				次回点検：1					次回点検：1		
											当初	5										5	
											平準化											0	
											委託費					1					1	2	
月見橋 管理番号：3073 維持管理区分：C 補修対象優先順位：14		本町川沿線	12.00	2000	23	2022	4.50	プレテン床版橋 逆Ｔ式橋台直接基礎2基	43.519512 142.043958	Ⅰ	対策内容	←→【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製)				次回点検：1					次回点検：1		
											当初	5										5	
											平準化											0	
											委託費					1					1	2	
新元橋 管理番号：4142 維持管理区分：B 補修対象優先順位：15		文珠線	27.80	1987	36	2022	10.00	ポステン中空床版橋 逆Ｔ式橋台直接基礎2基	43.493866 141.992278	Ⅰ	対策内容	←→【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製)				次回点検：1		←【主桁】断面修復工+ひびわれ注入工+表面含浸工+床版防水工(床版橋に適用)			次回点検：1		
											当初	11						16				27	
											平準化											0	
											委託費					1					1	2	
処理場橋 管理番号：4231 維持管理区分：B 補修対象優先順位：16		大曲処理場線	36.40	1993	30	2022	7.50	連続ポステン中空床版橋 逆Ｔ式橋台直接基礎2基 壁式橋脚(RC)直接基礎1基	43.489508 141.971528	Ⅰ	対策内容	←→【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製)				次回点検：1					次回点検：1		
											当初	8										8	
											平準化											0	
											委託費					1					1	2	
EIGER Bridge 管理番号：1241 維持管理区分：A 補修対象優先順位：17		西スキー場線	13.99	1996	27	2022	13.07	PC アーチ橋 アーチ拱抬杭基礎2基	43.518422 141.994944	Ⅰ	対策内容	←→【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製)				次回点検：1					次回点検：1		
											当初	14										14	
											平準化											0	
											委託費					1					1	2	
温泉橋 管理番号：1231 維持管理区分：A 補修対象優先順位：18		温泉通り線	8.50	1997	26	2022	13.50	PC アーチ橋 小橋台直接基礎2基	43.503269 142.005361	Ⅰ	対策内容	←→【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製)				次回点検：1					次回点検：1		
											当初	16										16	
											平準化											0	
											委託費					1					1	2	

【様式１－２】

橋梁名	道路種別	路線名	橋長(m)	架設年度	供用年数	最新点検年次	幅員	種類	所在地(緯度、経度)	健全性	修繕計画	対策の内容・時期・事業費(百万円) 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	事業費(百万円)	備考
宮下橋 管理番号：1281 維持管理区分：C 補修対象優先順位：19		神威山手線	6.24	1970	53	2022	3.60	RCT桁橋 重力式橋台直接基礎2基	43.506386 , 142.019278	Ⅰ	対策内容	←→【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製)				次回点検：1					次回点検：1		2021年補修
											当初	3										3	
											平準化											0	
											委託費					1					1	2	
若鍋橋 管理番号：4145 維持管理区分：C 補修対象優先順位：20		文珠線	3.46	1967	56	2022	12.84	RC溝橋(BOXカルバート)	43.499374 , 141.998944	Ⅰ	対策内容	←→【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製)				次回点検：1					次回点検：1		
											当初	14										14	
											平準化											0	
											委託費					1					1	2	
共栄橋 管理番号：3141 維持管理区分：C 補修対象優先順位：21		共栄の沢線	14.65	1970	53	2022	4.20	プレテンI桁橋 重力式橋台直接基礎2基 その他(橋脚)直接基礎1基	43.510745 , 142.025875	Ⅰ	対策内容					次回点検：1					次回点検：1		架替予定
											当初											0	
											平準化											0	
											委託費					1					1	2	
日の出橋 管理番号：4011 維持管理区分：B 補修対象優先順位：22		中村日の出線	19.80	1981	42	2022	8.00	プレテン中空床版橋 ピアバット(橋脚) 直接基礎1基 逆Ｔ式橋台直接基礎1基	43.502280 , 142.008500	Ⅱ	対策内容	←→【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製)				次回点検：1					次回点検：1		架替予定
											当初	9										9	
											平準化											0	
											委託費					1					1	2	
平和橋 管理番号：4141 維持管理区分：C 補修対象優先順位：23		文珠線	15.00	1985	38	2022	10.00	プレテン中空床版橋 逆Ｔ式橋台直接基礎2基	43.49998000 , 141.999722	Ⅰ	対策内容	←→【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製)				次回点検：1					次回点検：1		R7架替予定
											当初	11										11	
											平準化											0	
											委託費					1					1	2	
紫明橋 管理番号：4143 維持管理区分：C 補修対象優先順位：24		文珠線	21.66	1983	40	2022	12.50	プレテン中空床版橋 逆Ｔ式橋台直接基礎2基	43.498608 , 141.997417	Ⅰ	対策内容	←→【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製)				次回点検：1					次回点検：1		R7架替予定
											当初	13										13	
											平準化											0	
											委託費					1					1	2	

【様式１－２】

橋梁名	道路種別	路線名	橋長(m)	架設年度	供用年数	最新点検年次	幅員	種類	所在地(緯度、経度)	健全性	修繕計画	対策の内容・時期・事業費(百万円)										事業費(百万円)	備考
												2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032		

項　　目	対策の内容・時期・事業費(百万円)										事業費(百万円)	備考
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032		
今後の修繕・架替え事業費(百万円)　　(BMS出力結果)	260		10	7	9		55				342	
今後の修繕・架替え事業費(百万円)　　(平準化)　①＋②＋③	8	15	21	22	31	21	24	16	16	33	207	
①今後の修繕・架替え事業費(百万円)	0	7	9	6	9	13	10	11	11	11	87	
②橋梁点検委託費(百万円)	0	0	0	0	22	0	0	0	0	22	44	
③年度別設計委託費(百万円)	8	8	12	16	0	8	14	5	5	0	76	
年度別橋梁収保対象橋梁数	0	1	1	2	1	1	1	3	1	1	12	

凡例

灰色文字　　：ＢＭＳ出力結果(補修を行わないもの(維持管理区分Ｃ)・対象部位の無いもの)

赤文字　　：見直し後の補修内容

赤矢印　　：補修年度の先送りまたは前倒し